


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС


_____ А.В. Черёмухин
« _____ » _____ 2022г.

А К Т
выявленных дефектов

г. Троицк

05.05.2022г.

Комиссия в составе:

Председатель	А.М. Баженов	– заместитель главного инженера по ремонту
Члены комиссии	А.М. Барышников	– начальник КТЦ-3
	Ю.М. Ишимов	– начальник цеха ТАИ
	М.Н. Бабушкин	– начальник участка цеха ТАИ
	А.Н. Скуснов	– инженер КТЦ-3
	А.В. Шкабров	– Главный специалист по ЭТО, КИПиА и АСУТП АО "ГК "ЕКС"

Составила настоящий акт в том, что:

На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния датчика-реле контроля факела пилотной горелки №1 котла №7 ПОК установлен следующий дефект, выявленный в процессе эксплуатации:

Оборудование: датчика-реле контроля факела пилотной горелки №1 котла №7

Тип/марка: ДПЗ-01А/24К

Зав. № 20717

Изготовитель: ООО «ОБЦЕМАШ»

Дата изготовления: 01.2020 г.

Введено в эксплуатацию: 2021 год

Полный срок службы (ресурс) по паспорту: -

Дефектные составные части	Результаты исследования дефектов
<u>Наименование, обозначение:</u> датчика-реле контроля факела пилотной горелки №1 котла №7	<u>Характеристика дефекта:</u> При отсутствии внешних возмущений выдаёт ложный сигнал о наличии пламени – горит индикатор «ПЛАМЯ» и выдаётся соответствующий сигнал в ПТК.
<u>Характеристика условий работы:</u> нормальные.	<u>Метод и средства контроля:</u> Визуальный. <u>Заключение о причинах появления дефекта:</u> Внутренняя неисправность датчика-реле ДПЗ-01А/24К. <u>Способ устранения дефекта:</u> Замена датчика-реле ДПЗ-01А/24К на новый.

Заместитель главного инженера
по ремонту

Начальник КТЦ-3

Начальник цеха ТАИ

Начальник участка цеха ТАИ

Инженер КТЦ-3

Главный специалист АО "ГК "ЕКС"


А.М. Баженов


А.М. Барышников


Ю.М. Ишимов


М.Н. Бабушкин


А.Н. Скуснов


А.В. Шкабров